

Checkliste PV-Montagesysteme

Mit Stern* markierte Felder sind unbedingt zu befüllen!

Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Projekt die Prefa Dächer betrifft, füllen Sie bitte nur die letzte Seite mit den realen Werten aus."

Projektname: _____

Kundennummer: _____ Firma:*

Straße, Hausnummer:*

PLZ:*

Ansprechpartner: _____ Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Projektstandort

Straße, Hausnummer:*

PLZ* _____ Ort:*

Land: _____

Höhe über NN: _____ m

exponierte Lage: ☐ ja ☐ nein

Schneelastzone: _____

Windlastzone: _____

Geländekategorie:*

☐ 2

landwirtschaftliches
Gebiet



☐ 3

Industrie- oder
Gewerbegebiet



☐ 4

Stadtgebiet



Gebäudedaten

Dachform:*

☐

Satteldach

☐


Pultdach

☐

Walmdach

☐

Flachdach



Dachneigung:*

°

Gebäudehöhe H*

m

Ausrichtung: _____

Von Boden bis First

Dachmaße: L _____ x B _____ m

Giebelneigung: _____ °
bei Walmdach Giebelseite

Attikahöhe _____ cm

Dachkonstruktion

Dachaufbau: ☐ Vollschalung ☐ Lattung

☐ Sparren ☐ Pfetten Abstände: * _____ mm

Material: * ☐ Holz ☐ Stahl

Maße: B _____ mm x H _____ mm



Flachdach

☐ Gründach ☐ Bitumen ☐ Foliendach ☐ Betondach ☐ Kieseldach

Dämmung: ☐ ja ☐ nein Dicke: _____ mm


Dacheindeckung*

☐ Ziegel/Dachpfanne* ☐ Biberschwanz ☐ Schindel ☐ Prefa: Siehe andere Checkliste

*Wenn bekannt, welche Ziegel _____

(Falls) Faserzement:


☐ Platte ☐ Welle




Hochsicke Höhe: a _____ mm

Hochsicke Abstand: * b _____ mm


(Falls) Metaldach: ☐ Wellblech




☐ Sandwichelement



☐ Trapezblech



☐ Falzblech



Material: ☐ Aluminium ☐ Stahl

Hochsicke Höhe: a _____ mm

Blechdicke: _____ mm

Hochsicke Breite: d _____ mm

Falz/Hochsicke Abstand: b _____ mm

Tiefsicke Breite: c _____ mm

Gesamthöhe Sandwich: e _____ mm

Aufbau

Befestigung: ☐ Dachdurchdringung

☐ Ballastierung
nur bei Dachneigung < 5°

Stützwinkel: _____ °

Anordnung:*

☐ hochkant

☐ quer

Module

Vollbelegung: * ☐ ja ☐ nein

Hersteller: * _____

Bezeichnung/Typ: * _____

Maße: * L * _____ x B _____ x H _____ mm

Gewicht: * _____ kg

Gewünschte Gesamtleistung in kWp: * _____

Vollbelegung: * ☐ ja ☐ nein

Reihen: _____ Module je Reihe: _____ Modulanzahl gesamt: _____ Stück

An: Sonepar Österreich GmbH

E-Mail: photovoltaik@sonepar.at

Ansprechpartner Fachabteilung EE: _____
(falls bekannt)



ERHEBUNGSBOGEN MONTAGESYSTEM PS.13

STARK WIE EIN STIER

**FOLGENDE UNTERLAGEN BITTE MITSENDEN:
MODULDATENBLATT, DACHSKIZZE MIT MODULANORDNUNG**

BAUVORHABEN / ENDKUNDE		FACHFIRMA	
Name		Name (Verfasser)	
Straße		Straße	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
E-Mail		E-Mail	
Telefon		Telefon	

OBJEKTDATEN

PREFALZ / FALZONAL	Dachplatte	Dachplatte R.16	Dachpaneel FX.12	Dachschindel	Dachschindel DS.19	Dachraute 29x29	Dachraute 44x44
Traufenlänge	m		Sparrenlänge	m		Firsthöhe	m
Dachneigung	°		Sparrenabstand ! Achsmaß	m		Haftabstand (max. 333 mm) ! Nur bei PREFALZ und FALZONAL	mm
Sparrendimension	h= mm b= mm		Schalung	mm		Konterlattung	h= mm b= mm

Module

Anordnung	Vertikal	Horizontal	Klemmung	lange Seite	kurze Seite
Modulbezeichnung			Modulabmessung	h= mm	b= mm
			Rahmenhöhe	mm	

BEFESTIGER

Sunny Spezial	Solarhalter Vario	Solarhalter Fix	Solarhalter	Solarhalter Sunny	Solarhalter Prefalz Vario
Montage auf Sparren im Bereich der Dachplattenwelle	Montage auf Sparren	Montage auf Sparren	Montage auf Sparren	Montage auf Sparren	Falzabstand
	Montage auf Schalung (Schalungsstärke min. 30 mm)	Montage auf Schalung (Schalungsstärke min. 30 mm)			mm
					PREFALZ 500 650 FALZONAL 600

Liegt eine Dachplattenwelle direkt auf dem Sparren kann entweder eine Einfassungsplatte montiert werden oder der PREFA Sunny Spezial verwendet werden. Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl bitte die genaue Anzahl an betroffenen Sparren bekanntgeben:

Sparrenanzahl: Stk

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN